

**Государственное казенное учреждение города Москвы**  
**"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства**  
**Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелаО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

---

Исх. от 07.08.2014 г. № 11-597/14

На вх. от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «КАМЕЛОТ»  
**Зайчиковой В.С.**  
111141, г. Москва, ул. Плеханова,  
д.15, стр.2

### ПРЕТЕНЗИЯ

#### Уважаемая Валентина Сергеевна!

Между ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелаО» (Заказчик) и ООО «Камелот» (Исполнитель) заключён Государственный контракт №А-192-Б от 09.12.2013 года на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 14 и 15 мкр. района Крюково в рамках СЭРР.

28.05.2014 года, ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелаО» (Заказчик) выдало Предписание ООО «Камелот» об организации работ по адресам корп. 1441-1443-1444. Дата начала работ с 15.06.2014 года, дата окончания работ до 01.08.2014 года.

Согласно Акту обследования от 05.08.2014 года, ООО «Камелот» не исполнило Предписание от 28.05.2014 года в части окончания работ в срок до 01.08.2014 года.

По результатам комиссионного обследования было вынесено заключение о наложении штрафных санкций на Исполнителя в соответствии с условиями Контракта № А-192-Б от 09.12.2013 года.

В соответствии с п. 7.3.7. Контракта в случае несоблюдения сроков указанных в Предписании, Заказчик вправе удержать с Исполнителя штраф в размере до 0,1 % от цены данного Контракта за каждый день просрочки до фактического выполнения.

Цена Контракта составляет **12 878 081 (Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят один) руб. 89 коп.**, стоимость неустойки за каждый день просрочки составляет **12 878 руб.**

На основании вышеизложенного, уведомляю Вас о начислении штрафных санкций на ООО «Камелот» в соответствии с вышеуказанными положениями Контракта, Технического задания и заключением комиссионного обследования.

По состоянию на 06.08.2014 года размер штрафных санкций составляет **64 390 рублей.**

В соответствии с п.7.3.21. вышеуказанного Контракта все неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Контрактом, взыскиваются Заказчиком с Исполнителя в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Также сообщаю, что согласно п. 7.3.18. Контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

Приложение:

1. Копия Акта обследования от 05.08.2014 года на 1-ом листе.

**И.о. директора**



**М.Н. Анохина**

г. Москва, Зеленоград

05.08.2014 г.

### Акт проверки исполнения Подрядчиком обязательств

Комиссия по проверке исполнения **ООО «Камелот»** своих обязательств по контракту от **09.12.2013 г. № А-192-Б** в составе:

**Дирекция ЖКХиБ ЗелаО**

Филин И.С. – зам. начальника отдела БиС городских объектов

Волосова Т.А. – инженера отдела БиС городских объектов

ООО «ОМЕГА» *Самойлова А.В.*


ООО «Камелот» *Метелова С.А.*

**установила:**

ООО «Камелот» не выполнило своих обязательств по контракту от **09.12.2013 г. № А-192-Б**, а именно – не исполнено предписание от 28.05.2014 г. № ПТО-225 в части срока окончания работ на дворовой территории корп.1441-1443-1444 **в срок до 01.08.2014 г.**


**Заключение комиссии:**

К ООО «Камелот» применить штрафные санкции в соответствии с условиями контракта от **09.12.2013 г. № А-192-Б.**

 Филин И.С.

 Волосова Т.А.

 Самойлова А.В.

 Метелова С.А.