

**Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 07.08. 20 14 г. № 11-598/14

На вх. от _____ 20 ____ г. № _____

Генеральному директору
ООО «КАМЕЛОТ»
Зайчиковой В.С.
111141, г. Москва, ул. Плеханова,
д.15, стр.2

ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемая Валентина Сергеевна!

Между ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» (Заказчик) и ООО «Камелот» (Исполнитель) заключён Государственный контракт №А-192-Б от 09.12.2013 года на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 14 и 15 мкр. района Крюкова в рамках СЭРР.

25.07.2014 года, ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» (Заказчик) выдало Предписание ООО «Камелот» о замене засохших саженцев на дворовой территории корп. 1441-1443-1444 в срок до 29.07.2014.

Согласно Акту обследования от 05.08.2014 года, ООО «Камелот» не исполнило Предписание от 25.07.2014 года в части замены засохших саженцев.

По результатам комиссионного обследования было вынесено заключение о наложении штрафных санкций на Исполнителя в соответствии с условиями Контракта № А-192-Б от 09.12.2013 года.

В соответствии с п. 7.3.7. Контракта в случае несоблюдения сроков указанных в Предписании, Заказчик вправе удержать с Исполнителя штраф в размере до 0,1 % от цены данного Контракта за каждый день просрочки до фактического выполнения.

Цена Контракта составляет **12 878 081 (Двадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят один) руб. 89 коп.**, стоимость неустойки за каждый день просрочки составляет **12 878 руб.**

На основании вышеизложенного, уведомляю Вас о начислении штрафных санкций на ООО «Камелот» в соответствии с вышеуказанными положениями Контракта, Технического задания и заключением комиссионного обследования.

По состоянию на 06.08.2014 года размер штрафных санкций за 8 дней просрочки составляет **103 024,00 рубля**.

В соответствии с п.7.3.21. вышеуказанного Контракта все неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Контрактом, взыскиваются Заказчиком с Исполнителя в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Также сообщаю, что согласно п. 7.3.18. Контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

Приложение:

1. Копия Акта обследования от 05.08.2014 года на 1-ом листе.

И.о. директора



М.Н. Анохина

г. Москва, Зеленоград

05.08.2014 г.

Акт проверки исполнения Подрядчиком обязательств

Комиссия по проверке исполнения ООО «Камелот» своих обязательств по контракту от 09.12.2013 г. № А-192-Б в составе:

Дирекция ЖКХиБ ЗелаО

Филин И.С. – зам. начальника отдела БиС городских объектов

Волосова Т.А. – инженера отдела БиС городских объектов

ООО «ОМЕГА» *Самойлова А.В.*

ООО «Камелот» *Иванова Т.А.*


установила:


ООО «Камелот» не выполнило своих обязательств по контракту от 09.12.2013 г. № А-192-Б, а именно – не исполнено предписание от 25.07.2014 г. б/н в части выполнения работ по замене засохших саженцев на дворовой территории корп.1441-1443-1444 в срок до 29.07.2014 г.

Заключение комиссии:

К ООО «Камелот» применить штрафные санкции в соответствии с условиями контракта от 09.12.2013 г. № А-192-Б.


_____ Филин И.С.


_____ Волосова Т.А.


_____ *Самойлова А.В.*


_____ *Иванова Т.А.*