

**Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелаО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 06.08.2014 г. № 11-589/14

На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «Омега»
Горшковой Т.В.
111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 50, стр.2,
пом. XIV, ком. 45

П Р Е Т Е Н З И Я

Уважаемая Татьяна Викторовна !

В соответствии с Государственным контрактом № А-187-б (Т) от 28.11.2013г., ООО «Омега» (Исполнитель) обязалось оказать услуги по осуществлению технического надзора за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в районе Крюково Зеленоградского АО г. Москвы по программе СЭРР.

28.05.2014 года, ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелаО» (Заказчик) выдало Предписание ООО «Омега» об организации работ по адресам корп. 1613-1614-1615-1616 и 1626-1614. Дата начала работ до 01.06.2014 года, дата окончания работ до 15.07.2014 года.

Согласно Акту обследования от 16.07.2014 года, ООО «Омега» не исполнило Предписание от 28.05.2014 года в части окончания работ в срок до 15.07.2014 года.

По результатам комиссионного обследования было вынесено заключение о наложении штрафных санкций на Исполнителя в соответствии с условиями Контракта № А-187-б (Т) от 28.11.2013 года.

В соответствии с п. 6.4.3. вышеуказанного Контракта, Исполнитель обязан обеспечить исполнение работ в строгом соответствии со сроками, указанными в техническом задании и/или Предписаниях Заказчика.

Согласно п. 7.3.7. вышеуказанного контракта в случае несоблюдение сроков выполнения работ, указанных в Предписании, Заказчик вправе удержать неустойку в размере до 0,1 % от цены данного Контракта за каждый день просрочки до фактического выполнения.

Цена контракта составляет **354 636, 00 руб.**, стоимость неустойки за каждый день просрочки составляет **354, 64 руб.**

На основании вышеизложенного, уведомляю Вас о начислении штрафных санкций на ООО «Омега» в соответствии с вышеуказанными

положениями Контракта, Технического задания и заключением
комиссионного обследования.


По состоянию на 05.08.2014 года размер штрафных санкций составляет
7 447,44 рубля

Согласно ст. 7.3.2. все неустойки (штрафы, пени), предусмотренные
настоящим Контрактом, взыскиваются Заказчиком с Исполнителя в
бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Также, сообщаю Вам, что в соответствии с п. 7.3.18. Контракта уплата
штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от
выполнения обязательств по Контракту.

Приложение: копия Акта обследования от 16.07.2014 года на 1 стр.

И.о. директора



М.Н. Анохина

г. Москва, Зеленоград

16.07.2014 г.

Акт обследования

Комиссия в составе представителей:

Филин И.С. – зам. начальника отдела БиС городских объектов ДЖКХиБ ЗелАО

Волосова Т.А. – инженер отдела БиС городских объектов ДЖКХиБ ЗелАО


произвела обследование выполнения работ на дворовых территориях
корп.1613-1614-1615-1616 и 1626-1614


В ходе обследования выявлено:

ООО «Омега» не выполнило своих обязательств по контракту от **28.11.2013 г. № К-187-Б (Т)**, а именно – не исполнено предписание от 28.05.2014 г. № ПТО-227 об организации выполнения работ ООО «Айсберг» на дворовых территориях корп.1613-1614-1615-1616 и 1626-1614 **в части окончания работ в срок до 15.07.2014 г.**

Заключение комиссии:

К ООО «Омега» применить штрафные санкции в соответствии с условиями контракта от **28.11.2013 г. № К-187-Б (Т)**

 _____ Филин И.С.

 _____ Волосова Т.А.