

Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 31.07.2014 г. № 11-580/14

На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «ГАРАНТ»

Котляр Е. А.

127562, г. Москва,
ул. Хачатуряна, д. 12, корп.1 ,
помещение II

П Р Е Т Е Н З И Я

Уважаемая Елена Александровна!

В соответствии с государственным контрактом №А-214-И от 13.12.2013г. (далее - контрактом) ООО «Гарант» (Исполнитель) выполняет работы по ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов корпуса 510,511,515,516 района Савелки Зеленоградского АО города Москвы в рамках мероприятий по СЭРР.

В соответствии с п. 6.4.3. контракта Исполнитель обязан обеспечивать исполнение работ в строгом соответствии со сроками, указанными в техническом задании и/или предписаниях ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» (Заказчик).

Согласно п.11.1. Технического задания Исполнитель обязан осуществить работы и предъявить результаты выполненных работ по замене системы ЦО (стояки, подвал, чердак) в срок, установленный графиком, 01.06.2014 г.

Комиссионным обследованием, проведенным ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» 24.06.2014 г. установлено, что работы по замене системы ЦО (стояки, подвал, чердак) в корпусах 510,511,515,516 в установленный срок и в соответствующем объеме (70%) не выполнены.

Согласно п. 7.3.6. контракта в случае несоблюдения сроков предъявления выполненных работ, установленных ТЗ, Заказчик вправе удержать неустойку в размере до **0,1 % от цены данного контракта (16 353,00 (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля)** за каждый день просрочки до фактического выполнения.

В соответствии с п. 7.3.21. контракта все неустойки (штрафы и пени), предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.


По п. 7.3.18. контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

В связи с вышесказанным уведомляю Вас о начислении штрафных санкций с 02.06.2014 г.

По состоянию на 30.06.2014 г. просрочка составляет 59 дней, размер штрафных санкций –964 827,00 руб.

Штрафы будут рассчитываться до даты фактического выполнения условий контракта и ТЗ и взысканы по факту проведения взаиморасчетов сторон.

Директор



В.А. Карпов