

**Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелаО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 28.07.2014 г. № И-566/14

На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «Айсберг»

Евлоеву Р.Т.

109052, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 29-33, стр. 15,
оф.433

П Р Е Т Е Н З И Я

Уважаемый Рамзан Тахирович!

В соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом) № А-18-Б от 15 марта 2014 года ООО «Айсберг» (Исполнитель) выполняет работы по устройству дамбы и подпорной стенки, ремонту поребриков, устройству зоны отдыха, устройству питлейна в рамках капитального ремонта и благоустройства территории автокартодрома (1-й этап), расположенного в Восточной коммунальной зоне д. Назарьево Зеленоградского АО города Москвы в рамках государственной программы «Спорт Москвы».

В соответствии с актом обследования исполнения обязательств от 15 июля 2014 установлено нарушение сроков выполнения работ в соответствии с графиком, установленным техническим заданием (до 15.07.2014).

Согласно п. 6.4.3. контракта Исполнитель обязан обеспечить исполнение работ в строгом соответствии со сроками, указанными в техническом задании и/или Предписаниях Заказчика.

Согласно п. 7.3.5. контракта в случае несоблюдения сроков выполнения работ (п. 4 ТЗ), установленных положениями ТЗ, Заказчик вправе удержать неустойку в размере до 0,1 % от цены данного контракта (**14 113 (Четырнадцать тысяч сто тринадцать рублей)**) за каждый день просрочки до фактического выполнения.

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 ФЗ № 94 от 21.07.2005, в рамках которого был заключен Контракт, размер неустойки не может быть менее

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (3 881 (Три тысячи восемьсот восемьдесят один рубль)).

В соответствии с п. 7.3.16. контракта все неустойки (штрафы и пени), предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.

По п. 7.3.13. контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

Учитывая, что за данное зафиксированное нарушение исполнения обязательств по контракту претензия предъявляется первично, то к погашению подлежит сумма штрафных санкций, рассчитанная исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

В связи с вышесказанным уведомляю Вас о начислении штрафных санкций по состоянию на 28 июля 2014 года (13 дней) в сумме **50 453** (пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят три) рубля.

Директор



В.А. Карпов