

**Государственное казенное учреждение города Москвы  
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252  
фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,  
телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90  
ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,  
л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

---

Исх. от 28.07.2014 г. № 11-569/14  
На вх. от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Крокус»

**Швецовой И.В.**

127238, г. Москва,  
Нижнелихоборский пр., д.1А, стр.3,

**ПРЕТЕНЗИЯ**

В соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом) № А-241-Б от 24 декабря 2013 года ООО «Крокус» (Исполнитель) выполняет работы по капитальному ремонту и обустройству спортивных площадок по адресу г.Москва ЗелАО, район Крюково, около корп.1437, 1443, 1445, 1468, 1469 (регбийный стадион).

В соответствии с актом обследования исполнения обязательств от 16 июля 2014 установлено нарушение сроков выполнения работ в соответствии с графиком, установленным техническим заданием (до 15.07.2014).

Согласно п. 7.3.5. контракта при несоблюдении срока выполнения работ, установленных контрактом и ТЗ Заказчик удерживает с Исполнителя неустойку в размере до 0,1% от цены данного Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения – **14 543 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля.**

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 ФЗ № 94 от 21.07.2005, в рамках которого был заключен Контракт, размер неустойки не может быть менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ - **3 999 (Три тысячи девятьсот девяносто девять) рублей.**

В соответствии с п. 7.3.21. контракта все неустойки (штрафы и пени), предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.

По п. 7.3.18. контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

Учитывая, что за данное зафиксированное нарушение исполнения обязательств по контракту претензия предъявляется первично, то к погашению подлежит сумма штрафных санкций, рассчитанная исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

В связи с вышесказанным уведомляю Вас о начислении штрафных санкций по состоянию на 28 июля 2014 (13 дней) в сумме **51 987 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят семь) рублей.**

Директор



**В.А. Карпов**