

**Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 13.08.2014 г. № 11-608/14

На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «СК НЕВА»

Губсаряну С.М.

109052, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 29-33, стр. 15,
оф.433

П Р Е Т Е Н З И Я

Уважаемый Карен Мамиконович!

В соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом) № А-19-Б от 10 февраля 2014 года ООО «СК НЕВА» (Исполнитель) обязалось выполнить работы по посадке, пересадке, вырубке деревьев и кустарников, устройству газона у трассы, устройству открытого водостока в рамках капитального ремонта и благоустройства территории автокартодрома (1-й этап), расположенного в Восточно-коммунальной зоне, д. Назарьево Зеленоградского АО города Москвы в рамках государственной программы «Спорт Москвы».

Актом обследования от 15.07.2014г. комиссией в составе представителей ГКУ «Дирекции ЖКХиБ ЗелАО», ООО «Омега», ООО «СК НЕВА» выявлено нарушение графика проведения работ по Контракту.

В соответствии с Актом обследования от 13.08.2014 года установлено повторное нарушение сроков выполнения работ по вышеуказанному Контракту.

Согласно п. 6.4.3. Контракта Исполнитель обязан обеспечить исполнение работ в строгом соответствии со сроками, указанными в техническом задании и/или Предписаниях Заказчика.

В связи с тем, что по состоянию на 13.08.2014 года выявлено повторное нарушение сроков выполнения работ по вышеуказанному Контракту, размер штрафных санкций устанавливается в соответствии с п. 7.3.5 Контракта.

Согласно п. 7.3.5. контракта в случае несоблюдения сроков выполнения работ (п. 4 ТЗ), установленных положениями ТЗ, Заказчик вправе удержать неустойку в размере до **0,1 % от цены данного контракта, а именно 8 455 (восемь тысяч четыреста пятьдесят пять рублей)** за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательств.

Таким образом, просрочка исполнения обязательств составляет 28 дней, что в общей сумме составляет 236 740 рублей.


За вычетом ранее начисленных штрафных санкций в размере 30 225 рублей 00 копеек, по состоянию на 13.08.2014 года, размер штрафа за несоблюдение сроков выполнения работ составил **206 515 (Двести шесть тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.**

Согласно п. 7.3.16 Контракта все неустойки (штрафы пени), предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчетов между сторонами.

По п.7.3.13. контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

На основании вышеизложенного уведомляю, Вас о начислении штрафных санкций на ООО «СК НЕВА» в размере **206 515 (Двести шесть тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 коп.**

Директор



В.А. Карпов