

**Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 18.11. 2014 г. № 11-861/14

На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «ОМЕГА»

Горшковой Т.В.

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная,
д.50, стр.2, пом. XIV, ком.45

П Р Е Т Е Н З И Я

Уважаемая Татьяна Викторовна!

Между ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» и ООО «ОМЕГА» заключен Контракт № Д-83-Б(Т) от 13.08.2014 на оказание услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по благоустройству территории района Крюково Зеленоградского АО г. Москвы (стимулирование Управ).

Согласно п. 5.4.2. Контракта Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом осуществить обязательства по Контракту.

В соответствии с актом проверки исполнения обязательств от 02.10.2014 установлено следующее: ООО «ОМЕГА» не выполнило своих обязательств в части осуществления надлежащего технического надзора за соблюдением сроков выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в районе Крюково Зеленоградского АО г. Москвы, выполняемых ООО «КАМЕЛОТ» по контракту от 11.09.2014 № А-98-Б. Согласно акта проверки ООО «КАМЕЛОТ» не выполнило установленные Контрактом сроки выполнения работ до 01.10.2014г. Данный факт является основанием признания исполнения обязательств ООО «ОМЕГА» ненадлежащим образом.

В соответствии с п. 7.6. контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом в порядке и размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Под ненадлежащим исполнением Исполнителя обязательств понимается результат оказания услуг, не соответствующий требованиям, установленным Контрактом, а также Техническим заданием к Контракту. Размер штрафа составляет 10 % цены контракта.

В соответствии с п.9 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Контракта все неустойки (штрафы и пени), предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.

По п. 7.11. контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

В связи с вышеизложенным уведомляю Вас о начислении штрафных санкций в сумме **5040 (Пять тысяч сорок) рублей.**

Директор



В.А. Карпов